

升钟灌区动态

第 8 期

四川省南充升钟水利工程建设管理局

2021 年 4 月 27 日

目 录

- 全力做好 2021 年灌溉供水准备
- 左分干所冬岁修工程及窑土明渠整治项目全面完工
- 全面做好汛前准备工作

全力做好 2021 年灌溉供水准备。一是做好渠系准备。截止 4 月 19 日，全灌区投入 761.66 万元，完成了干、支、斗、农、毛渠长 487 公里的渠道清淤、疏淘、维护，为渠道输水提供保障。二是展开土壤墒情调研。全灌区派出 8 组 60 人次深入田间地头，实地查看并与农户座谈，及时掌握农作物需水情况，根据气象条件和各灌区需水需求，4 月 20 日右总干渠已开闸放水。三是抓好蓄水保水。充分利用各类降雨时机，采取蓄、引、拦、提等多种形式，在确保水利工程安全的前提下，尽量多蓄水，同时要借助春灌放水之际，引水入库、入塘、入堰，补足、补够场镇、街道饮用水源。四是制定供水配水计划。2021 年计划放农业灌溉用水 1.84 亿方，其中：顺庆区配水 1470.3 万方、嘉陵区配水 217.8 万方、西充县配水 3621.3 万方、南部县配水 4138.6 万方、阆中市配水 952.9 万方、蓬安县配水 490.2 万方，仪陇县配水 108.9 万方。五是层层压实责任。建立升钟灌区总渠长、渠长、段长“三长”责任制，逐级落实安全管理责任，灌溉期间坚持 24 小时值班值守，每天巡查渠道，重点巡查隧洞、渡槽、闸门重点建筑物运行，全力做好管水、送水出境，确保全灌区 139 万亩耕地均衡收益，满栽满插。

左分干所冬岁修工程及窑土明渠整治项目全面完工。2021 年 4 月 12 日，左分干所冬岁修工程及窑土明渠整治项目全面完工，为今年春灌用水提供了坚强保障。左分干所全体职工放弃节假日，坚守在窑土明渠、杨塔明渠等工地一线连续施工，仅用 21 天完成渠道垮塌修复 29 米，渠道挂网止漏 64 米，渠道开槽勾缝 162 米，涵管铺设 30 米，新建便道 31.5 米，拆除重建闸门房 1

间，渡槽止水缝整治 5 条，全渠段 40.26 公里进行清淤排障和多处闸门保养。

全面做好汛前准备工作。升钟水库是西南地区最大的灌溉水利工程，控制集雨面积 1756km²，总库容 13.39 亿 m³，确保安全度汛至关重要。一是落实防汛责任。成立安全管理和度汛工作领导小组，局主要负责人任组长，局班子成员任副组长，各科(室)所(站)负责人任成员，下设办公室具体负责防洪安全日常工作；二是开展隐患排查整治。对升钟水库下游河道 27 个重要卡口点进行全覆盖排查、清淤，大坝、溢洪道、放空洞等重点建筑物进行隐患排查，调试维护溢洪道弧形闸门 9 扇和平板检修闸门 1 扇，添加溢洪道启闭设备机油和润滑油，检查维护库区 12 个水文、雨量站点设备；三是做好防汛物资保障。现已储备抢险救生舟 3 艘、救生衣 340 件、救生圈 100 个、编织袋 1.3 万条、土工布 4000m²、砂石料 3000m³ 等；四是编制防洪度汛计划。编制《升钟水库 2021 年度汛期调度运用计划》已通过水利厅评审，组建以技术骨干和管理人员为主的专业抢险队伍和水库影响范围内的各乡(镇)社会力量抢险队伍；五是强化汛期值班值守。实行局党委委员每月带班制度，值班人员 24 小时在岗值守，汛期每日 2:00、8:00、14:00、20:00 向省水文局报送水情信息，并及时上报省、市两级防汛抗旱指挥部。

送：市委常委、市总工会主席李在伟，市政府副市长沈一凡，市政府副秘书长罗丕能，省水利厅办公室，省水利厅建设处，南充升钟建管局班子成员，南充升钟建管局各科(室)所(站)，顺庆、嘉陵、西充、南部、阆中、武胜县(市、区)升钟灌区管理局(处、中心)。

四川省南充升钟水利工程建设管理局办公室

2021年4月27日印
